

Zápis

o provedení zkoušky těsnosti otopného systému

Potvrzení o zkoušce těsnosti ¹⁾ _____

_____ datum / podpis pracovníka

1) Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka.

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Kontakt na montážní firmu, která provedla instalaci otopného systému

Telefon _____

Adresa _____

Datum uvedení otopné soustavy do provozu _____